



**PARLAMENTO
NACIONAL**
República Democrática de Timor-Leste

KOMISAUN DE INFRAESTRUTURA
RELATÓRIU FISKALIZASAUN IHA MUNISÍPIU LIQUIÇÁ
19 – 20 NOVEMBRO 2020



Prepara husi Ekipa Tekniku Komisaun:

Joaquim da Silva Xavier (Tékniku Kobertura)

ho Vitorino Borges de Deus (Tékniku Edisaun)

SUMÁRIU

- I. INTRODUSAUN
- II. KOMPOZISAUN
- III. OBJETIVU VIZITA
- IV. REZULTADU ENKONTRU
- V. VIZITA TERENU
- VI. KONKLUZAUN
- VII. REKOMENDASAUN
- VIII. APROVASAUN
- IX. ANEXU

I. INTRODUSAUN

Komisaun E Parlamentu Nasional mak Komisaun Permanente ne'ebé asegura iha orgânica Rejimental Parlamentu Nasional Timor-Leste, ho knar ba akompanhamentu iha âmbito especialidade nian, ne'ebé ligadu ho asuntu ho matéria sira hanesan:

(i) Kona ba atividade lejislativa

(ii) Kona ba kontrolu no fiskalizaun ba atividade sira Governu nian ne'ebé hatur iha Rejimentu Parlamentu Nasional número 3 artigu 95.º no número 3 artigu 145.º Konstituisaun Repúblika Demokrátika Timor-Leste, no alínea c) artigu 35.º no artigu 79.º, tamba ne'e, realizaun ba vizita ida ne'e organiza tuir dispozisaun rejimental ne'ebé iha.

Rejimentu Parlamentu Nasional, fo Kompetênsia ba Komisaun Especializada Permanente sira, hodi hatene tuir asuntu sira kona ba polítiku, administrativu no apresia atu sira Governu nian;

Vizita téknika ne'e bazeia ba Planu Atividade Komisaun Infraestrutura tinan 2020, ne'ebe aprovalu husi reuniaun iha lora **29 Outobru 2020** ho **Despashu PPN Nº 650, 11/11/2020** hodi defini visitas trabalho ba Munisípiu Liquiçá ho objetivu akompanha no fiskaliza andamentu projetu fíziku sira iha terenu relativu ezekusaun orsamentu 2020 nian.

Nune'e, iha lora 19 to'o 20 fulan novembru tinan 2020, Komisaun E hala'o Vizita fiskalizaun ba Munisípiu Liquiçá. Vizita ne'e permite atu hatene no akompanha andamentu progresu fíziku husi projetu implementadu sira relasiona ho projetu 143 inkluidu Projetu sira ne'ebe mak laiha kontratu.

Informasaun jeral Munisípiu Liquiçá jeográficamente iha luan 355,3 km² ho populasaun nain 74,454 tuir sensu 2015. Administrativamente, Munisipal Liquica kompostu iha Postu Administrativu 3, suku 23 no aldeia 134.

II. KOMPOZISAUN

Delegasaun fiskalizaun ba Munisípiu Liquiça kompostu husi, Deputadu 8, Tékniku 1, Jornalista RTPN 1 ho Eskoltu 2, ho kompozisaun hanesan tuir mai:

Nú.	Naran	Pozisaun
1.	Deputadu Abel Pires da Silva	Prezidenti
2.	Deputadu Fabiao de Oliveira	Vise-Prezidenti
3.	Deputadu Domingos de Carvalho	Membru
4.	Deputada Irene Gonzaga Sarmento	Membru
5.	Deputadu Marcos Xavier	Membru
6.	Deputadu Mariano Fatubai Mota	Membru
7.	Deputadu Francisco David Xavier Carlos	Membru
8.	Deputadu Arão Noé de Jesus da costa Amaral	Membru

Iha Deputadu 2 mak la partisipa iha fiskalizaun refere, mak hanesan: Deputada Maria Anabela Sávio (Sekretária) ho Deputadu Adriano do Nascimento (Membru) ho razaun ne'ebe justifikadu. Fiskalizaun refere hetan akompanha husi Tékniku Komisaun E – Joaquim da Silva Xavier.

III. OBJETIVU

Objetivu husi fiskalizaun, atu observa direta kondisaun jeral relasiona ho prosesu desenvolvimentu infraestruturá bázika ne'ebe implementa hodi responde ba nesesidade ho preokupasaun husi comunidade iha área júridiku Munisípiu Liquiçá. Além de ne'e, vizita ida ne'e mos atu hare kona ba projeitu 143 ne'ebe sai polémika iha publiku, no mos fiskaliza projeitu emerjensia foun sira ne'ebe laiha kontratu.

IV. REZULTADU ENKONTRU

Antes halao vizita ba terenu, Delegasaun Komisaun E halao uluk reuniaun ho Adjuntu Administrador Municípiu Liquiçá, Reinato Serão ho akompanhadu husi diretor lihna sektorial

sira, hanesan: Diretor Obras Publika, Diretor Ajensia Dezenvolvimento Nasional (ADN), Xefi Departamentu Eletridade Timor-Leste (EDTL), Representante Diretor Agua ho Saneamentu (SAS) no Diretor PDIM.

Reuniaun lidera husi Vise-Presidente Komisaun E, Deputadu Fabião de Oliveira. Iha faze introdusaun, Vise-Presidente hato'o objetivu husi vizita ba Munisípiu Liquiça ne'ebe hakarak halo fiskalizaun em relasaun ho obra estadu hotu ne'ebe mak tama iha projeitu 143, inklui projeitu sira ne'ebe la tama iha kontratu maibe fizikamente ezisti. Hafoin halo introdusaun, Xefi Delegasaun fo biban ba parte Autoridade Munisípiu hodi halo apresentasaun.

4.1. **Tékniku ADN, Marcos Ximenes de Araújo**

Tékniku ADN, Eng.º Marcos Ximenes de Araújo – Iha sesaun intervensaun apresenta kona ba rekursu ou fundu projeitu iha Munisípiu Liquiça. Bazeia ba lista ne'ebe iha, projeitu fíziku sira iha Munisípiu Liquiçá mai husi fundu rua (2), kompostu husi Fundu Infraestrutura (FI) ho Linha Ministerial sira (LM), mak hanesan tuir mai:

A. Projeitu Fundu Infraestrutura; kompostu husi:

1. Rehabilitasaun sistema be'e-mos iha Aldeia Pademveu ho Aldeia Mau-sunu, Suku Guiço Postu Administrativu Maubara; nain ba projeitu refere mak Ministériu Obras Publika; obra refere kaer husi Kompanhia Oceania Unipesoal Lda; orsamentu ba projeitu refere hamutuk \$170.965,65 no obra seidak hetan verifikasaun husi ADN;
2. Rehabilitasaun ba sistema be'e-mos iha Suku Dato, Kapital Munisípiu Liquiçá; projeitu nain mak Ministériu Obras Públika; orsamentu ba obra refere ho total \$170.965,65 maibe seidak hetan verifikasaun husi ADN;

B. Projeitu Linha Ministerial

1. Rehabilitasaun ba uma ADN iha Suku Maumeta, Liquiça Vila; nain ba projeitu mak Ministériu Planu i Ordenamentu; obra kaer husi Kompania Aleni Unipesoal Lda; total orsamentu \$3.118,60; progresu fíziku atinji 27.18% maibe agora dadaun paradu;
2. Rehabilitasaun be'e-mos iha Suku Mota-Ulun, Postu Administrativu Bazartete; nain ba projeitu mak Ministériu Planu i Ordenamentu; total orsamentu ba projeitu refere \$99.484,80 no obra halao husi Kompanhia Tinocya Unipesoal Lda. ho progresu fíziku atinje 100%;

3. Projetu Perfurasaun Be'e-Mos ba Kazerna PNTL iha Munisípiu Liquiça; nain ba projetu husi Ministériu Interior; obra halao husi Kompanhia Holuli Unipesoal Lda; valor orsamentu ba projeitu refere hamutuk \$58.107,88 no progresu fíziku atinji 65% no agora lao hela;
4. Konstrusaun Eskola Filial Hatugara, Postu Administrativu Bazartete; nain ba Projetu mak Ministériu Edukasaun; obra refere halao husi Kompania Milcha Naupae Unipesoal Lda. Total orsamentu ba projetu refere \$ 67.492,69 no progresu fíziku atinji 30 % no agora lao hela;
5. Konstrusaun Armazen Matadouro Tibar, Postu Administrativu Bazartete; obra kaer husi Kompanhia Naesalobo Unipesoal Lda; nain ba projetu mak Ministériu Agrikultura no Peskas (MAP); orsamentu ba projetu ho total \$67.000.00 no progresu fisiku atinji 55% i agora lao hela;
6. Projetu hamos tanki estasaun tratamentu agua iha Suku Tibar, Postu Administrativu Bazartete; nain ba projetu Diresaun Jeral Agua no Saneamentu; projeitu refere kaer husi Kompanhia Culoko Unipesoal Lda. Total orsamentu ba projeitu refere \$23.179,27 no progresu fíziku atinze 56 % no agora lao hela.
7. Konstrusaun Moralha Foun Matodouro Tibar; nain ba projeto mak MAP; obra implementa husi Kompanhia Manoko Unipesoal Lda; orsamentu ba projetu refere hamutuk \$23.179,27 no progresu fíziku atinje 100% no falta retensaun 10%;
8. Konstrusaun Foun Sala Izolamentu Covid-19 iha Suku Maumeta, Postu Administrativu Liquiça-Vila; nain ba projetu mak Ministériu Saúde; obra halao husi Kompania Senizu Unipesoal Lda; orsamentu ba obra refere ho montante \$243.368,08 no progresu fíziku atinze 8%;
9. Konstrusaun ba Gabion Proteje Mota Maumeta iha Liquiça-Vila; nain ba projetu mak Ministériu Planeamentu no Ordenamentu (MPO); obra kaer husi Kompania HL Fica Unipesoal Lda; valor orsamentu ho total \$311,975.10 no progresu fíziku atinji 98%;
10. Manutensaun Estrada Tibar ba Liquica ho Maubara ba Carimbala; nain ba projetu mak Ministériu Planeamentu no Ordenamentu (MPO); obra kaer husi Kompania Naroman Mosu Dadaun Unipesoal Lda. total orsamentu ba obra refere \$153.851.88 no progresu fíziku atinje 60%;

11. Rehabilitasaun Estrada – Projetu Emerjênsia área Tibalau ho Karimbala; nain ba projetu mak Ministériu Obras Públika; projeitu refere ezejuta husi kompania Montana Diak Unipesoal Lda; total orsamentu ba obra refere \$1,901,334.64 no progresu fiziku atinji 75%.

Iha tempu hanesan, Tekniku ADN mos apresenta projetu sira ne'ebe mak nia fiziku eziste maibe laiha kontratu no agora seidak halo pagamentu, hamutuk iha projeitu rua (2), mak hanesan:

1. Projeitu Emerjensia Muru Protesaun ba mota iha Tibar – Postu Administrativu Bazartete; projetu kaer husi Kompanhia Zonize Unipesoal Lda no progresu fisiku atinji 100%. Tuir obsrvasaun, obra refere benefisia duni comunidade maibe to'o agora Governu sedauk halo kontratu;
2. Konstrusaun Gabion hosi Mota Loes ba to'o Faularan iha Postu Administrativu Maubara; obra kaer husi Kompania WTJ Unipesoal Lda no progresu fiziku atinje 100%. Tuir observaun, to'o agora Governu seidak halo kontratu hodi halo pagamentu maske projetu refere proteje duni comunidade husi dezastre mota, liu-liu salva uma ho kintal.

4.2. Apresentasaun Diretor Obras Pública

Rehabilitasaun no manutensaun estrada rural liga ba Projetu R4D iha Munisípiu Liquiça husi tinan 2019 to'o 2020 hamutuk iha pakote 6, mak hanesan:

1. Pakoti I: manutensaun rutina estrada rural husi Maumeta – Metagou distansia kilomentru 7 no kontinua kilometru 3 husi Metagou ba Bazartete ho totalidade kilometru 10; projeitu refere implementa husi kompanhia Banirlema Unipesoal Lda; montante orsamentu hamutuk \$565.452.33;
2. Pakote II: manutensaun rutina estrada rural husi Metagou – Aibeno ho distansia kilometru 7.6 no montante orsamentu \$43,982.42.

Gunamba – Lukulai, kilometru 2, manutensuan periodika estrada rural ho montante orsamentu \$22,193.86

Taltabi – Kutulau, kilometru 1.7, manutensaun estrada rural ho montante orsamentu \$ 5,292.2. Total Montante ba ba Pakote II iha \$71,468.49; projeitu refere halao husi Kompanhia Goubara Unipesoal Lda.

3. Pakote III: manutensaun rutina estrada rural husi Suku Dato ba Loidahar ho distansia kilometru 12,3; total orsamentu \$33.128.75;
Manutensaun rutina estrada rural husi Asumanu – Leorema ho distansia kilometru 4.3; valor orsamentu \$21,883.30. Total orsamentu ba Pakote III iha \$55,012.05; projeitu refere kaer husi Kompania Nheu Unipesoal Lda.
4. Pakote IV: manutensaun rutina estrada rural husi Libalao – Fahilebo, ho distansia kilometru 7; orsamentu ba projetu refere ho montante \$25,510.18;
Manutensaun rutina estrada rural husi Fahilebo ba Bucumera, ho distansia kilometru 6.5 no total orsamentu \$33,379.09;
Manutensaun rutina ba estrada rural husi Fahilebo – Fatumasi, ho distansia kilometru 2.3 no montante orsamentu \$14.381.25; Total orsamentu ba Pakote IV nian hamutuk \$73,270.52; projetu halao husi Kompania Lep Laco Dato Unipesoal Lda;
5. Pakote V: Manutensaun rutina estrada rural husi Berlakulidu – Laberlaka, ho distansia kilometru 5.4 no valor orsamentu hamutuk \$13,689.45;
Manutensaun rutina estrada husi Suku Vaviquina ba Maubara Lisa ho distansia kilometru 12.5 no total orsamentu \$33,186.11;
Manutensaun rutina estrada husi Nunuleta ba Darulema ho distansia kilometru 1.6 no total orsamentu \$3,877.03; Total orsamentu ba Pakote V nian \$50,702.59; projetu ka'er husi kompania Luliana Unipessoal Lda;
6. Pakote VI: Manutensaun estrada husi Bebadiri ba Lebokalako ho distansia kilometru 5 ho valor orsamentu \$452,362.93, obra refere kaer husi Kompania 15 Realty Unipesoal Lda;

4.3. **Aprezentasaun Diretor PDIM**

Projetu PDIM iha Munisípiu Liquiça kompostu iha tolu (3), hanesan tuir mai:

1. Konstrusaun projetu edifísiu Postu Administrativu Liquiça-Vila ne'ebe lokaliza iha Suku Dato; projetu refere kaer husi Kompanhia Metalika Unipesoal Lda; total orsamentu ba projetu refere \$159.807,73 no progresu fíziku atinje 65% no agora lao hela;
2. Konstrusaun ba edifísiu eskola Tékniku Vokasional Munisípiu Liquiça ne'ebe lokaliza iha Maumeta; projetu refere implementa husi Kompanhia Vida Diak Unipesoal Lda; orsamentu ba obra refere hamutuk \$162.714,83 no progresu fíziku atinji 85 % no agora lao hela

3. Konstrusaun eskola Tékniku Vokasional iha Suku Lisadila, Postu Administrativu Maubara; obra implementa husi Kompania Aleni Unipesoal Lda; orsamentu ba projeitu refere ho montante \$171.850,71 no progresu fíziku 50% no agora lao hela.

4.4. **Aprezentasaun Diretor EDTL**

Munisípiu Liquiça iha konsumidor EDTL hamutuk 8,400, ho klasifikasaun hanesan tuir mai;

Nú.	Total Konsumidor	Kontador Prepago	Kontador Konvensional	Total
1.	8,400	4,060	4,340	8,400

Husi númeru kontador prepago ne'ebe iha, iha kontador 520 mak eradu ona persiza troka.

Aldeia 31 ne'ebe asesu ba ahi eletricidade mak hanesan:

1. Postu Administraativo Bazartete

- Suku Fahilebo; kompostu iha aldeia tolu (3) mak ladauk asesu eletrisidade, mak hanesan: Aldeia Fatunesso, Aldeia Tuhilo Leten ho Aldeia Tuhilo kraik;
- Suku Meta-Gou; iha aldeia ida (1) mak ladauk asesu eletrisidade, mak hanesna Aldeia Metiluli;
- Suku Mota-Ulun; iha aldeia ida (1) mak ladaul asesu eletrisidade, mak hanesan Aldeia Klaso.

2. Postu Administrativu Liquiça-Vila

- Suku Dato; iha aldeia ida (1) mak seidauk asesu eletrisidade, mak hanesan Adeia Kirilelo;
- Suku Lukulai; iha aldeã ida (1) mak seidauk asesu eletrisidade, mak hanesan Adeia Hunehei;
- Suku Asumanu; iha aldeã hat (4) mak ladauk asesu eletrisidade, kompostu husi: Adeia Kaikasiku, Adeia Hatumatilu, Adeia Siskoelema no Adeia Kirilelo;
- Suku Hatu-Quesse; iha aldeã lima (5) mak ladauk asesu eletrisidade, mak hanesan: Adeia Caidido, Adeia Hatuquessilete, Adeia Hatarlema, Adeia Lebusalara no Adeia Nunubrihati;

- Suku Leotela; iha aldeia lima (5) mak ladauk asesu eletrisidade, mak hanesan: Adeia Kaemegoluli, Adeia Hatumasi, Adeia Lepa, Adeia Manati no Adeia Tolema.

3. Postu Administrativu Maubara

- Suku Vatuvou; iha aldeã ha'at (4) mak seidauk asesu eletrisidade, mak hanesan: Adeia Mau-Ubu, Adeia Lisa-Iku, Adeia Lebukailiti ho Adeia Gariana;
- Suku Guguleur; iha aldeia lima (5) mak ladauk asesu eletrisidade, mak hanesan: Adeia Lisalara, Adeia Raenaba, Adeia Palistla Kaipelulara no Adeia Erito;
- Suku Vatuboro; iha aldeã ida (1) mak ladauk asesu eletrisidade, mak hanesan: Adeia Bauvu.

V. VIZITA TERENU

Hafoin reuniaun ho Autoridade Munispal, tuir mai iha parte lokraik Delegasaun kontinua halo fiskalizasaun ba iha terenu, ho rezultadu mak hanesan tuir mai:

5.1. Vizita Projeitu Konstrusaun Edifisiu Eskola Tekniku Vokasional Maumeta, Postu Administrativu Liquiça-Vila;

Tuir obrservasaun Komisaun, projetu refere tama kategória projetu PDIM tinan 2019 nian; progresu fíziku atinji ona 85%; orsamentu ba obra refere ho total \$162.714,83 no implementa husi Kompania Vida Diak Unipessoal Lda;



Delegasaun Komisaun E halo fiskalizasaun ba Konstrusaun Eskola Tékniku Vokasional Maumeta, PA Liquiça-Vila, Munisípiu Liquiça, 19 Novembru 2020. (Dok.KI 2020)

5.2. Vizita Konstrusaun Estrada Ligasaun Aipelu ba Posto Administrativo Bazartete

Orsamentu ba obra refere mai husi Fundu Empréstimu. Obra ne'e implementa husi NGO ERA no supervizaun husi Konsultan JV KCI, KECC. Tuir observasaun komisaun nota katak, estrada refere nia luan tuir lolos metru tolu (3M), maibe iha kurva sira mak kompania tau alkatraun ho nia luan 2,70^{cm} deit. Más valeta ba be'e foer nian Kompania la soe ba iha mota maibe soe fali ba iha kintal komidade nian.



Delegasaun Komisaun E halo Fiskalizaun ba Estrada ligasaun Mota-Ulun ba Posto Administrativo Bazartete, Munisípiu Liquiça, 19 Novembru 2020. (Dok.KI 2020)

5.3. Fiskalizaun ba Portu Tibar

Portu Tibar lokaliza iha Suku Tibar, Postu Administratiu Bazartete. Objetivu husi fiskalizaun ba kampaun Portu Tibar, atu hatene kona ba progresu konstrusaun portu. Tuir esplikasaun husi Konsultan sira katak, to'o adata (19 novembru 2020) konstrusaun Portu Tibar atinji 39%, karik laiha impedimentu ruma maka obra refere bele termina tuir tempu ne'ebe iha.

5.4. Fiskalizaun Projeitu Emerjensia Muru Protesaun ba Mota Tibar

Projetu impementa husi Kompania Zonize Unipessoal Lda. Progresu fiziku ba obra refere atinji ona 100%. Tuir observasaun, obra refere benefisia duni ba komidade tamba proteje ona komidade husi dezastre mota, liu-liu iha tempu udan, maibe to'o agora seidauk halo kontratu ho Governu.

VI. KONKLUSAUN

Bazeia ba rezultadu vizita fiskalizaun hanesan deskreve iha leten, maka Komisaun bele hatoo'o konkluzau hanesan tuir mai:

1. Projeitu emerjensia iha Munisípiu Liquiça responde duni ba preskupasaun komidade sira nian;
2. Projeto imprestímu ne'ebe mak implementa iha Munisípiu Liquiça laiha konhesimentu husi Obras Publika Munisipal ho ADN;
3. Komsumidor EDTL maioria mak sei uja sistema kontador Konvensional no kontador prepago ne'ebe monta barak mak eradu ona .
4. Be'e-mos esensial tebes ba moris no ba dezvoltamentu meu ambiente nomos kontribui ba valor ekonómiku, maibe atualmente eziste suku balun mak seidak hetan asesu ba be'e-mos nomos mínimu kapasidade hodi halo jestaun ba be'e-mos;
5. Aldeã 31 mak sedau asesu ba eletisidade maske Munsipiu Liquiça besik hela Kapital Díli.

VII. REKOMENDASAUN

Haktuir ba konkluzau iha leten, maka Komisaun hakarak apresenta rekomendasaun sira hanesan tuir mai:

1. Rekomenda ba Ministériu Obras Publika atu solusiona ba projeitu emerjênsia sira ne'ebe mak halo ona, tamba projeitu sira ne'e atinje ona 100% no komidade utiliza ona maibe sedau iha kontratu;
2. Rekomenda ba Autoridade Eletrisidade Timor-Leste, Empreza Publika (EDTL,EP) atu aumenta kontador prepago iha Munisípiu Liquiça ho nune bele aumenta reseitas ba estadu;
3. Ba Autoridade Nasional Água i Sanemanetu, Instituto Públiku (ANAS,IP), husu atu asegura nafatin ezistênsia no disponibilidade distribuisaun be'e-mos, kriaun grupu jestaun sira ne'ebe la prejudika direitu intervensaun estadu fora husi área urbana sira;
4. Rekomenda ba ANAS-IP atu melhora ezersísiu kona ba promove aplikasaun polítika tarifária ba servisu prestadu abastesimentu sira kona ba be'e-mos hanesan kustu finansiametu no manutensaun;

5. Nesesáriu ba Ministériu Obras Públika ho ministériu relevante sira atu elabora informasaun detalhadu kona ba projetu implementadu hotu iha Munisípiu Liquiça inklui kria mapeamentu kona ba projetu sira iha munisípiu laran;
6. Melhora koordinasaun ho komunikasaun entre ADN ho kompanhia sira iha âmbito implementasaun projetu, nune'e mos kontinua asegura qualidade akompanhamentu tékniku ho profesional iha prosesu implementasaun projetu sira.

VIII. APROVASAUN.

Relatóriu fiskalizaun Komisaun iha Munisípiu Liquica edisaun 19 – 20 Novembru 2020 ida ne'e hetan ona aprovasaun Komisaun, liu husi Reuniaun Ordinaria iha loron Kuarta, 20 Janeiru 2021, tuku 10:00 Óras Timor Leste. Prosesu aprovasaun hetan partisipasaun husi membru Komisaun nain ne'en (6), ho rezultadu aprovasaun: Afavor: VOTU NE'EN – Kontra: ZERO –Abstensaun: ZERO.

DÍli, Parlamentu Nasional, 20 Janeiru 2021

Prezidente Komisaun,

Sekretária/Relatora,

Deputadu Abel Pires da Silva, PhD

Deputada Maria Ana Bela Savio